

工事請負変更契約 報告書（都市建設部 土木建設課）

経済建設委員会資料
令和 2年 6月22日提出

事業名	工 事 名	請負業者名	変更契約金額	変更減額	原契約金額	落札率	変更契約工期	原契約工期
浸水対策事業	熊添川流域調整池新設 (その1)工事	(有)松本建興	106,305,100円 うち消費税 9,664,100円	△221,100円 うち消費税 △20,100円	106,526,200円 うち消費税 9,684,200円	91.08%	着 手 令和 元年10月 9日 しゅん功 令和 2年5月29日	着 手 令和 元年10月 9日 しゅん功 令和 2年 3月27日

※主な変更理由

本現場に隣接する農地への進入路確保について、利用者との再協議により、進入路を設置するための擁壁及び排水工等の設計内容の変更。その他、現地精測による数量変更。また、本現場の地盤が、軟弱の粘性土であり、降雨による影響で土工作業に支障をきたし長期化したことによる工期の延伸。