

工事請負変更契約報告書（企業局 企業管理課）

経済建設委員会資料
令和2年6月22日提出

事業名	工事名	契約者名	変更契約金額	変更増減額	原契約金額	落札率	変更契約工期	原契約工期
1 上水道	平恒配水池送水管布設替及び配水管布設工事	舞鶴設備工業(株)	53,149,800 うち消費税	1,514,700 うち消費税	51,635,100 うち消費税	91.20%	令和元年10月25日から 令和2年3月31日まで	令和元年10月25日から 令和2年3月27日まで
			4,831,800	137,700	4,694,100			

※主な変更理由

既設鋳鉄管からの分岐を計画していたが、掘削の結果、鋼管であることが判明したことによる材料の変更、市道部のアスファルト舗装が2層構成であったことによる舗装工の増工。

上記変更に伴い、舗装工、材料調達等に時間を要したため、工期を3月31日まで延長するもの。