

イツカコミュニティセンター大規模改修スケジュール (R6.3時点)

区分	項目	令和6年度												令和7年度												令和8年度													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
改修工事	設計委託	設計委託 繰越分																																					
	改修工事	発注準備・入札											工事期間(12か月)																										
													議会議決(工事契約)																										
	工事監理委託												工事監理委託(13か月)																										
休館・開館関係	休館・開館								市報等での休館周知					市報等での休館再周知					イツカコミュニティセンター休館(9か月)・							コミセン開館													
執務室・図書館関係	執務室・図書館・備品・書籍の移転場所	移動場所の再検討・決定																		執務室・図書館の移転(工事準備期間)							執務室・図書館の移転												
	既存備品・書籍の移動・廃棄	移動物・廃棄物の再確認							移動の実施計画 計上					不要な備品の廃棄							保管する備品の移動(工事準備期間)																		

子ども図書館整備スケジュール（R6.3時点）

区分	項目	令和6年度												令和7年度												令和8年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
改修工事	改修工事							改修工事の予算要求						発注準備・入札						改修工事(9か月)																	
休館・開館関係	休館・開館							市報等での休館周知						(市報等での休館再周知)						穂波図書館休館(10か月)						子ども図書館開館(セレモニー)											
														名称決定方法の検討						セレモニー内容検討							セレモニー準備										
書籍・備品	新規書籍・備品の検討・購入	購入書籍・備品の検討												購入書籍・備品の予算要求						書籍・備品の購入						新規書籍・備品の納品											
関係課・各種団体等関係	指定管理者							子ども図書館における事業の提案・助言、ワークショップの企画等						休館準備						開館準備																	
	子育て関係部局							飯塚市子ども読書活動推進計画とあわせて協議																													
	図書館との協議・周知	図書館におけるワークショップを企画・実施												穂波交流センターだより等での工事周知						穂波交流センターだより等での開館周知																	
	大学・サイエンスモール実行委員会との連携	近畿大学、近畿大学短期大学、九州工業大学とのワークショップ、サイエンスモール実行委員会との連携																																			

※上記は、令和7年度予算が確定した場合のスケジュール。